

Harmonogram stavebních prací



Oprava silnice III/01150 Písečná

Rok	2024													
Měsíc	9	10				11				12				
týden	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Plná uzávěra														
Frézování			■											
Rozfrézování a reprofilace			■											
Recyklace za studena			■											
Technologická přestávka (zrání)			■											
Pokládka asfaltu (ložná vrstva)			■											
Pokládka asfaltu (obrusná vrstva)			■											
Pracovní místa														
Krajnice				■	■	■	■							
Oprava čel propustků				■	■	■	■							
Oprava římsy mostu				■	■	■	■							

poznámky:

Plná uzávěra - celkem 12 dní.